作业许可证安全作业票

版本号：202511

NO：80020260531102356313

1.概述					
许可证签发人：	郭XX		签发人电话：	180********	
接收人公司名称：	XXXX公司	许可证接收人：	郑XX	接收人电话：	191********
现场/设施/项目名称：	XXX入口管道装保温		当天天气状况：	晴天,多云	
作业地点：		甲醇裂解装置至XXX入口管道			
作业描述：		XXX入口管道装保温			
计划开工日期/时间：	2026-05-31 11:00:00		计划完工日期/时间：	2026-05-31 17:00:00	
是否需要施工方案或JSA？		否			
作业许可证发起人 ：		郑XX			
2. 风险识别确认控制措施和支持证书					
危险因素("是"用"Y"表示；"否"用"N"表示)					
危险源			来源		措施
灼伤：	☐ 适用	☑ 不适用	来源：		措施：
物体打击：	☑ 适用	☐ 不适用	来源：不正确的存放-内部		措施：工具使用不当，夹手
窒息：	☐ 适用	☑ 不适用	来源：		措施：
坠落：	☐ 适用	☑ 不适用	来源：		措施：
触电：	☐ 适用	☑ 不适用	来源：		措施：
车辆事故：	☐ 适用	☑ 不适用	来源：		措施：
动火作业编号		受限空间进入编号		高处作业编号	
盲板抽堵作业编号		吊装作业编号		临时用电编号	
动土作业编号		断路作业编号		危险能量上锁挂牌编号	
射线探伤编号		电气第一种工作编号		电气第二种工作编号	
开管作业编号		压力测试作业编号			
其他风险			控制措施描述		
过程安全风险分析					
是否涉及在有毒/可燃/助燃气体工艺管线或设备上调试或检维修，包括但不限于管线打开、设备维修或更换等？			☐ 是	☑ 否	JSA编号:
是否涉及在带电设备(110V-1000V)检维修？禁止1000V及以上带电设备的诊断和维修。			☐ 是	☑ 否	JSA编号:
是否涉及后备系统或电子气纯化系统的离线或检维修？			☐ 是	☑ 否	JSA编号:
是否涉及产品质量相关的分析仪表回路的离线、检维修工作(不包括常规校验)？			☐ 是	☑ 否	JSA编号:
是否涉及关键仪表(CSS)/安全连锁的离线(如跳线、强制、控制逻辑更改等)？			☐ 是	☑ 否	JSA编号:
工艺及相关专业负责人确认					
专业	姓名	签名	时间		
工艺	郭XX		2026年05月31日10时27分		
如上述5项中，任意一项为是，工厂经理或运行经理确认					
签字:					年 月 日 时 分

部位	是（Y）否（N）		类型
身躯：	☑ 是	☐ 否	阻燃防护服
头：	☑ 是	☐ 否	安全帽
眼：	☑ 是	☐ 否	安全眼镜
听觉：	☐ 是	☑ 否	
手：	☑ 是	☐ 否	一般防护手套
脚：	☑ 是	☐ 否	防砸刺安全鞋
呼吸系统：	☐ 是	☑ 否	
坠落保护：	☐ 是	☑ 否	

便携分析仪：	☐是	☑否	

4. 气氛检测－受限空间和动火作业气氛检测结果记录在作业票中 试验，仅需勾选适用性及频次。

☑不适用	☐仅仅作业开始时 (30分钟内)	☐定期：每隔 小时/次	☐连续

5.现场监护 – 指定监护人对作业进行全程监护，确认作业顺利进行，条件没有发生显著变化并且采取了充分的安全控制措施

指定监护人:郑XX

6.PTW签发/交接转换－ 确认作业许可证条件得到了解（其中包括所有补充检查单中的信息）、没有对这些条件进行改动并且将继续执行这些条件

通用检查表	是	不适用
A-许可证签发人提出的所有问题已得到沟通	☑	☐
B-疏散路线畅通（已清除绊倒隐患）	☑	☐
C-已建立沟通方式	☑	☐
D-已识别并标识危险区域	☑	☐
E-已设置路障或围栏	☑	☐
F-设备检查已完成（叉车、桥式起重机等）	☐	☑
G-已讨论中暑/冻伤风险问题	☑	☐
H-非XX员工已完成XX现场安全入厂培训流程	☑	☐
I-已识别相邻风险（例如：排气、电力线等）	☐	☑
J -可移动线缆和电动工具已检查	☑	☐
K-已讨论最近的洗眼器位置	☑	☐
L-已识别并管理防爆分区	☑	☐
M-与检修设备相连接的相关管道已断开或增加盲板	☐	☑
N-带检修设备已经泄至常压并经确认，或排空物料、清洗、置换合格	☐	☑
O-系统温度已达到作业允许的温度	☑	☐
P-电气设备已断电并采取上锁等措施，并挂安全警示标牌	☐	☑
Q-有关连锁已经摘除	☐	☑
R-涉及的放射源已经采取屏蔽等措施	☐	☑

所有条件均已满足，我同意遵守本许可证中确定的条件。
我已核实本许可证确定的所有条件，同意设备设施交出，并批准上述描述的作业开始。

序号	签发人签名	签名时间	接受人签名	签名时间	交接人签名	签名时间
1		2026-05-31 10:30:12		2026-05-31 10:30:25		

作业进行

操作	姓名	时间	地点
开始作业	郭XX	2026-05-31 10:36:03	
监护确认	郑XX	2026-05-31 11:01:38	hanyang-H2，甲裂装置
监护确认	郑XX	2026-05-31 11:01:38	hanyang-H2，甲裂装置
监护确认	郑XX	2026-05-31 12:01:20	hanyang-H2，甲裂装置
监护确认	郑XX	2026-05-31 13:02:41	hanyang-H2，甲裂装置
监护确认	郑XX	2026-05-31 14:11:36	hanyang-H2，甲裂装置
监护确认	郑XX	2026-05-31 15:04:11	hanyang-H2，甲裂装置
监护确认	郑XX	2026-05-31 15:56:27	hanyang-H2，甲裂装置
结束作业	郭XX	2026-05-31 16:06:46	

7. 完工和退交－ 确认作业状态以及能否安全恢复正常作业

工作是否完成	是	工作如果未完成或未恢复正常状态，请描述现状	
无安全隐患或其它问题	是	工作如果存在安全隐患或其它问题，请描述现状	
PTW接受人申明	我确认该许可证上描述的作业已经完成（以上描述情况除外），现场已经恢复到可正常状态。		
	签字:郑XX		2026年05月31日16时07分
PTW签发人申明	我已经和接受人检查了作业现场并讨论了该作业，我确认现场已经恢复到可正常状态，设备检修质量符合要求，机泵等设备单机试车或联动试车情况良好，仪表等设备设施已经进行检验或调试，检修拆/移除的安全设施已经恢复，必要的气密试验已完成，涉及的能量隔离措施恢复至正常生产备用状态，同意设备设施交回。		

	签字:郭XX		2026年05月31日16时07分

作业安全交底和风险告知确认卡

每班作业前，项目负责人应对施工作业人员进行现场安全交底和风险告知，内容包括：作业工期，许可范围，作业环境，设备设施涉及的介质和理化性质，设备设施泄压、吹扫、置换、隔离情况，装置整体运行情况，作业危害辨识结果，风险防范措施（工艺、设备、个体防护等）、应急措施及其他注意事项。作业人员应按照风险告知内容，逐条对接确认(包含但不限于对作业人员的职业适应性负责)，落实到位后方可作业。作业人员发生变化时，将对相关人员重新进行交底。

许可证接收人的职责
· 检查作业区域，核对控制措施是否就位并确认可以安全地开始工作
· 确保作业团队的每位成员都了解作业的性质，包含但不限于对作业人员的职业适应性负责,确保所有作业人员适合从事该作业工作（包括技能及身体状况）
· 留在现场并在作业期间直接进行监督定期监督并确认作业条件得到遵守
· 确保你能有效地维护每个作业团队的许可作业条件（如果当前接受了多个作业许可证）
· 向所有从事该作业的人员介绍作业程序、潜在危害和安全防护措施，并获得他们的签字以确保他们了解遵守许可证指定的安全防护措施和约束按照许可证指定的条件执行作业
· 确保仅执行被授权的作业，并限制在许可证指定的区域确保作业完成后，设备恢复待运行状态
· 确保作业区域恢复安全、整洁的环境 确保停止作业，如果作业条件发生改变确保遵守暂停和注销规则

监护人	日期	时间	结果

现场监护期间发现的问题：

问题描述	是否已进行沟通	是否已进行整改

管理评审（管理评审需在PTW关闭后一周内完成）：

角色	回顾人	签名	签名时间	说明
运行经理	郭XX		2026-06-10 14:54:31	正常

备注：

备注信息	时间	备注人	签名

安全交底附件: