受限空间安全作业票

编号：BSGSXKJ20260409102733848

作业申请单位	XXXX维修部	作业申请时间	2026-04-09 10:27:31
受限空间名称	区域：BSG-8#空分 设备：8#空分冷箱区域/plc-3151 详细描述：8号空分防爆墙内	受限空间内原有介质名称	氧气
作业内容	8号空分防爆墙内段子排更换		
作业单位	XXXX工程有限公司	作业负责人	徐XX
作业人	倪XX 其他参与作业的人员：欧XX，王XX	监护人	陈XX,欧XX
急救人员	徐XX	急救人员联系方式	189********
作业许可证	8号防爆墙内接线箱更换接线端子排(80020260409071335143)		
关联的特殊作业	无		
风险辨识结果	机械伤害,中毒窒息,其他伤害,氮气,氧气		

气体取样分析时间	2026-04-09 10:39:37	2026-04-09 12:52:47	2026-04-09 14:01:45	2026-04-09 15:04:12
代表性气体	氧气%/窒息/19.5~23.5	氧气%/窒息/19.5~23.5	氧气%/窒息/19.5~23.5	氧气%/窒息/19.5~23.5
分析点	8号防爆墙内接线箱更换线端子受限空间	8号空分防爆墙内端子排更换受限空间	8号空分防爆墙内	8号空分防爆墙内
分析结果	20.7%	20.7%	20.9%	20.9%
分析人	范XX	范XX	陈XX	陈XX
作业实施时间	2026年04月09日 13时09分至2026年04月09日 15时18分止			

安全措施	备注	确认结果	确认人
盛装过氧、氮、氩的受限空间，所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人，与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵		不涉及	
盛装过氧、氮、氩的受限空间，设备必须经过放空、通风		不涉及	
设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采取强制通风或佩戴空气呼吸器。严禁用通氧气的方法补充氧		不涉及	
盛装过氧、氮、氩的受限空间，应分析氧含量		通过	
受限空间作业期间，严禁同时进行各类与该受限空间有关的试车、试压或试验		不涉及	
检查受限空间内部，具备作业条件		通过	
对作业设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，电源开关处设置安全警示标牌并加锁。接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，且应尽量避免与人员出入使用同一出入口		不涉及	
照明电压不大于12V；需使用电动工具或照明电压大于12V时，应按规定安装漏电保护器。		不涉及	
其他相关特殊作业办理作业许可证		不涉及	
检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物		通过	
受限空间作业人员要携带与作业环境相适应的报警仪		通过	
作业人员应清楚受限空间内存在的安全风险和防控措施		通过	
应清楚出入受限空间作业人数、工具		通过	
作业时连续检测受限空间内氧气浓度，发现气体浓度超限报警，应立即停工、撤离人员、处理现场，重新检测合格后方可恢复作业		通过	
严禁无自身防护实施救援		通过	

严格落实监护人安全职责		通过	
作业监护措施已落实		通过	
其他安全措施		不涉及	

安全交底人	徐XX	接受交底人	倪XX,欧XX，王XX，陈XX

作业负责人意见	审批人意见	完工验收
通过 签字：徐XX 2026年04月09日15时 2026年04月09日12时51分	同意作业 签字：张XX 2026年04月09日13时08分	确认所有工具已清理，现场恢复原样 确认现场人员已撤离 验收合格 签字：欧XX 签字：徐XX 2026年04月09日15时22分

备注信息	时间	备注人	签名