Making our world more productive

受限空间安全作业票

编号：SXKJ20260414085704817

作业申请单位	XXXX可靠性	作业申请时间	2026-04-14 08:57:03
受限空间名称	区域：XXXX-Cooling Tower 设备：CW FAN/plc-2932 详细描述：FAN#6	受限空间内原有介质名称	水蒸气
作业内容	FAN#6电机更换轴承，减速箱检查油封，更换润滑油，找同心度		
作业单位	XXXX有限公司	作业负责人	曹XX
作业人	曹XX 其他参与作业的人员：宁XX	监护人	韦XX
急救人员	刘XX	急救人员联系方式	189********
作业许可证	FAN#6电机更换轴承，减速箱检查油封，更换润滑油，找同心度(80020260413090157499-2)		
关联的特殊作业	LOTO支持证书:PGXG-6#水塔风机维护(LOTO20260413091154704)		
风险辨识结果	物体打击,机械伤害,中毒窒息,滑跌,氧气,一氧化碳,硫化氢		

气体取样分析时间	2026-04-14 09:01:15	2026-04-14 09:01:45	2026-04-14 09:02:17	2026-04-14 10:00:43	2026-04-14 10:00:29	2026-04-14 10:01:16	2026-04-14 11:51:37	2026-04-14 11:52:13	2026-04-14 11:52:44	2026-04-14 14:23:41	2026-04-14 14:24:16	2026-04-14 14:24:47	2026-04-14 16:26:14	2026-04-14 16:26:53	2026-04-14 16:27:27
代表性气体	一氧化碳ppm/中毒/0~16	氧气%/窒息/19.5~23.5	硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500	一氧化碳ppm/中毒/0~16	氧气%/窒息/19.5~23.5	硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500	一氧化碳ppm/中毒/0~16	氧气%/窒息/19.5~23.5	硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500	一氧化碳ppm/中毒/0~16	氧气%/窒息/19.5~23.5	硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500	一氧化碳ppm/中毒/0~16	氧气%/窒息/19.5~23.5	硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500
分析点	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内	FAN#6风筒内
分析结果	0	20.8	0	0	20.8	0	0	20.8	0	0	20.8	0	0	20.8	0
分析人	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX	曹XX
作业实施时间	2026年04月14日 09时06分至2026年04月14日 16时28分止														

安全措施	备注	确认结果	确认人一	确认人二
1.盛装过有毒、可燃物料的受限空间，所有与受限空间有联系的阀门、管线已加盲板隔离，并落实盲板责任人，未采用水封或关闭阀门代替盲板		不涉及		
2.盛装过有毒、可燃物料的受限空间，设备已经过置换、吹扫或蒸煮		不涉及		
3.设备通风孔已打开进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴隔绝式呼吸防护装备,不应采用直接通入氧气或富氧空气的方法补充氧		通过		
4.转动设备已切断电源，电源开关处已加锁并悬挂“禁止合闸”标志牌		通过		
5.受限空间内部已具备进人作业条件，易燃易爆物料容器内作业，作业人员未采用非防爆工具，手持电动工具符合作业安全要求		通过		
6.受限空间进出口通道畅通，无阻碍人员进出的障碍物		通过		
7.盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，已分析其中的可燃、有毒有害气体和氧气含最，且在安全范围内		不涉及		
8.存在大量扬尘的设备已停止扬尘		通过		
9.用于连续检测的移动式可燃、有毒气体、氧气检测仪已配备到位		通过		
10.作业人员已佩戴必要的个体防护装备，清楚受限空间内存在的危险因素		通过		
11.已配备作业应急设施：消防器材（2）、救生绳（2）、气防装备（1），盛有腐蚀性介质的容器作业现场已配备应急用冲洗水 消防器材和气防装备为必选项		通过		
12.受限空间内作业已配备通信设备	对讲机	通过		
13.受限空间出入口四周已设立警戒区		通过		

14.其他相关特殊作业已办理相应安全作业票		通过		
15.进入受限空间的人员和物品进行登记和管控		通过		
16.其他安全措施。		不涉及		

安全交底人	曹XX	接受交底人	宁XX

作业负责人意见	所在单位意见	完工验收
通过 签字：曹XX 2026年04月14日17时 2026年04月14日09时02分	通过 签字：刘XX 2026年04月14日09时02分	确认所有工具已清理，现场恢复原样 确认现场人员已撤离 验收合格 签字：李XX 签字：韦XX 2026年04月14日16时29分

备注信息	时间	备注人	签名