# 受限空间安全作业票

编号：BSGSXKJ20260415073227312

| | | | |
|---|---|---|---|
| 作业申请单位 | XXX维修部 | 作业申请时间 | 2026-04-15 07:32:42 |
| 受限空间名称 | 区域：BSG-8#空分<br>设备：8#空分冷箱区域/plc-3151<br>详细描述：8号空分过冷器处 | 受限空间内原有介质名称 | 密封气 |
| 作业内容 | 过冷器回装 | | |
| 作业单位 | XXXX工业建设有限公司 | 作业负责人 | 沈XX |
| 作业人 | 张XX(受限空间:S240314)张XX(受限空间:S240318)张XX(受限空间:S240319)赵XX(受限空间:S240321)<br>其他参与作业的人员：薛XX | 监护人 | 陈XX,宋XX |
| 急救人员 | 沈XX | 急救人员联系方式 | 135******** |
| 作业许可证 | 8号空分过冷器消缺项目(80020260406083742461-10) | | |
| 关联的特殊作业 | 吊装(三级):8号空分过冷器消缺项目(BSGDZ220260415073733526)<br>高处作业:8号空分过冷器消缺项目(高空作业)(GC20260413074403741) | | |
| 风险辨识结果 | 机械伤害,中毒窒息,其他伤害,氮气,氧气 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 气体取样分析时间 | 2026-04-15 08:17:02 | 2026-04-15 09:16:33 | 2026-04-15 10:16:52 | 2026-04-15 12:36:02 | 2026-04-15 13:39:28 |
| 代表性气体 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 |
| 分析点 | 8号空风过冷器消缺 | 8号空分过冷器消缺 | 8号空分过冷器消缺 | 8号空风过冷器消缺 | 8号空分过冷器消缺 |
| 分析结果 | 20.6% | 20.9 | 20.9 | 20.6% | 20.9 |
| 分析人 | 池XX | 陈XX | 陈XX | 池XX | 陈XX |
| 作业实施时间 | 2026年04月15日 08时23分至2026年04月15日 14时36分止 | | | | |

| 安全措施 | 备注 | 确认结果 | 确认人 |
|---|---|---|---|
| 盛装过氧、氮、氩的受限空间，所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人，与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵 | | 通过 | |
| 盛装过氧、氮、氩的受限空间，设备必须经过放空、通风 | | 通过 | |
| 设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采取强制通风或佩戴空气呼吸器。严禁用通氧气的方法补充氧 | | 通过 | |
| 盛装过氧、氮、氩的受限空间，应分析氧含量 | | 通过 | |
| 受限空间作业期间，严禁同时进行各类与该受限空间有关的试车、试压或试验 | | 通过 | |
| 检查受限空间内部，具备作业条件 | | 通过 | |
| 对作业设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，电源开关处设置安全警示标牌并加锁。接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，且应尽量避免与人员出入使用同一出入口 | | 通过 | |
| 照明电压不大于12V；需使用电动工具或照明电压大于12V时，应按规定安装漏电保护器。 | | 不涉及 | |
| 其他相关特殊作业办理作业许可证 | | 通过 | |
| 检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物 | | 通过 | |
| 受限空间作业人员要携带与作业环境相适应的报警仪 | | 通过 | |
| 作业人员应清楚受限空间内存在的安全风险和防控措施 | | 通过 | |
| 应清楚出入受限空间作业人数、工具 | | 通过 | |
| 作业时连续检测受限空间内氧气浓度，发现气体浓度超限报警，应立即停工、撤离人员、处理现场，重新检测合格后方可恢复作业 | | 通过 | |
| 严禁无自身防护实施救援 | | 通过 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 严格落实监护人安全职责 | | 通过 |  |
| 作业监护措施已落实 | | 通过 |  |
| 其他安全措施 | | 不涉及 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 安全交底人 | 沈XX | 接受交底人 | 陈XX,陈XX，宋XX，张XX，张XX，张XX，赵XX，薛XX |

| | | |
|---|---|---|
| 作业负责人意见<br>同意作业<br>签字：沈XX 2026年04月15日14时<br>2026年04月15日08时18分 | 审批人意见<br>同意作业<br>签字：张XX<br>2026年04月15日08时19分 | 完工验收<br>确认所有工具已清理，现场恢复原样<br>确认现场人员已撤离<br>验收合格<br>签字：陈XX<br>签字：沈XX<br>2026年04月15日14时37分 |

| 备注信息 | 时间 | 备注人 | 签名 |
|---|---|---|---|