受限空间安全作业票

编号：SXKJ20260512095724

作业申请单位	XXXX运行部	作业申请时间	2026-05-12 09:57:24
受限空间名称	区域：制氢区域 设备：1300制氢装置区 详细描述：1300锅炉	受限空间内原有介质名称	氢气，lpg，氮气
作业内容	打开锅炉进入全检		
作业单位	XXXX机电安装工程有限公司	作业负责人	唐XX
作业人	刘XX	监护人	邓XX,唐XX
急救人员	龙XX	急救人员联系方式	150********
作业许可证	锅炉全检(80020260512094920208)		
关联的特殊作业	LOTO支持证书:1300雾化风机，循环风机，冷却水风机更换(LOTO20260511074108) 管线打开支持证书:1300雾化风机，循环风机，冷却水风机更换(SHEQ005042026051109412l060)		
风险辨识结果	灼烫,中毒窒息,氢气,一氧化碳		

气体取样分析时间	2026-05-12 10:18:53	2026-05-12 10:19:59	2026-05-12 10:30:42	2026-05-12 14:29:48	2026-05-12 14:33:58	2026-05-12 14:31:52	2026-05-12 14:32:54
代表性气体	氢气%/燃烧、爆炸/0~10	氧气%/窒息/19.5~23.5	甲醇PPM/中毒/0~18.7	氢气%/燃烧、爆炸/0~10	氧气%/窒息/19.5~23.5	一氧化碳ppm/中毒/0~16	甲醇PPM/中毒/0~18.7
分析点	导热油炉		导热油炉口				
分析结果	0	20.9	0	0	20.9	0	0
分析人	龙XX	龙XX	林XX	邓XX	邓XX	邓XX	邓XX
作业实施时间	2026年05月12日 10时42分至2026年05月12日 14时55分止						

安全措施	备注	确认结果	确认人一	确认人二
1.盛装过有毒、可燃物料的受限空间，所有与受限空间有联系的阀门、管线已加盲板隔离，并落实盲板责任人，未采用水封或关闭阀门代替盲板		不涉及		
2.盛装过有毒、可燃物料的受限空间，设备已经过置换、吹扫或蒸煮		通过		
3.设备通风孔已打开进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴隔绝式呼吸防护装备,不应采用直接通入氧气或富氧空气的方法补充氧		通过		
4.转动设备已切断电源，电源开关处已加锁并悬挂“禁止合闸”标志牌		通过		
5.受限空间内部已具备进人作业条件，易燃易爆物料容器内作业，作业人员未采用非防爆工具，手持电动工具符合作业安全要求		通过		
6.受限空间进出口通道畅通，无阻碍人员进出的障碍物		通过		
7.盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，已分析其中的可燃、有毒有害气体和氧气含最，且在安全范围内		通过		
8.存在大量扬尘的设备已停止扬尘		不涉及		
9.用于连续检测的移动式可燃、有毒气体、氧气检测仪已配备到位		通过		
10.作业人员已佩戴必要的个体防护装备，清楚受限空间内存在的危险因素		通过		
11.已配备作业应急设施：消防器材（1）、救生绳（1）、气防装备（1），盛有腐蚀性介质的容器作业现场已配备应急用冲洗水 消防器材和气防装备为必选项		通过		
12.受限空间内作业已配备通信设备		通过		
13.受限空间出入口四周已设立警戒区		通过		
14.其他相关特殊作业已办理相应安全作业票		通过		
15.进入受限空间的人员和物品进行登记和管控		通过		
16.其他安全措施。		不涉及		

安全交底人	白XX	接受交底人	唐XX

作业负责人意见	所在单位意见	完工验收
通过 签字：唐XX 2026年05月12日16时 2026年05月12日10时31分	通过 签字：白XX 2026年05月12日10时32分	确认所有工具已清理，现场恢复原样 确认现场人员已撤离 验收合格 签字：白XX 签字：唐XX 2026年05月12日16时28分

备注信息	时间	备注人	签名