# 受限空间安全作业票

编号：SXKJ20260531090919539

| | | | |
|---|---|---|---|
| 作业申请单位 | PHIG可靠部 | 作业申请时间 | 2026-05-31 09:09:19 |
| 受限空间名称 | 区域：一期-全厂<br>设备：一期-生产装置区<br>详细描述：冷却水塔 | 受限空间内原有介质名称 | 空气和水 |
| 作业内容 | 一期冷却水塔拆填料 | | |
| 作业单位 | XXXX | 作业负责人 | 吴XX |
| 作业人 | 陈XX甘XX甘XX金XX | 监护人 | 吴XX,甘XX |
| 急救人员 | 程XX | 急救人员联系方式 | 133******** |
| 作业许可证 | 一期冷却水塔拆填料，安装支架(80020260527164801476-4) | | |
| 关联的特殊作业 | 临时用电:一期冷却水塔拆填料(LSYD20260528163342048)<br>LOTO支持证书:一期冷却水塔拆填料(LOTO20260527164803002)<br>动火令:PL4/冷水塔换填料/填料预制(SHEQ022102026051811805077)<br>高处作业:一期冷却水塔拆填料(GC20260527164802091) | | |
| 风险辨识结果 | 物体打击,触电,高处坠落,中毒、窒息,淹溺,高温,噪声 | | |

| 气体取样分析时间 | 2026-05-31 09:13:52 | 2026-05-31 09:14:21 | 2026-05-31 09:14:46 | 2026-05-31 10:02:02 | 2026-05-31 10:02:43 | 2026-05-31 10:03:21 | 2026-05-31 10:59:07 | 2026-05-31 10:59:42 | 2026-05-31 11:00:14 | 2026-05-31 12:19:10 | 2026-05-31 12:20:25 | 2026-05-31 12:21:02 | 2026-05-31 13:21:17 | 2026-05-31 13:21:53 | 2026-05-31 13:22:27 | 2026-05-31 14:30:31 | 2026-05-31 14:31:08 | 2026-05-31 14:31:42 | 2026-05-31 15:18:42 | 2026-05-31 15:19:24 | 2026-05-31 15:19:58 | 2026-05-31 16:27:26 | 2026-05-31 16:28:02 | 2026-05-31 16:28:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表性气体 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 一氧化碳ppm/中毒/0~16 | 硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500 | 一氧化碳ppm/中毒/0~16 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500 | 一氧化碳ppm/中毒/0~16 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500 | 一氧化碳ppm/中毒/0~16 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500 | 一氧化碳ppm/中毒/0~16 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500 | 一氧化碳ppm/中毒/0~16 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500 | 一氧化碳ppm/中毒/0~16 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500 | 一氧化碳ppm/中毒/0~16 | 氧气%/窒息/19.5~23.5 | 硫化氢-H2S/窒息中毒/0~500 |
| 分析点 | 一期冷却塔内部 | 一期冷却塔内部 | 一期冷却塔内部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分析结果 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 |
| 分析人 | 程XX | 程XX | 程XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX | 甘XX |

| 作业实施时间 | 2026年05月31日 09时15分至2026年05月31日 16时52分止 |
|---|---|

| 安全措施 | 备注 | 确认结果 | 确认人一 | 确认人二 |
|---|---|---|---|---|
| 1.盛装过有毒、可燃物料的受限空间，所有与受限空间有联系的阀门、管线已加盲板隔离，并落实盲板责任人，未采用水封或关闭阀门代替盲板 | | 不涉及 | | |
| 2.盛装过有毒、可燃物料的受限空间，设备已经过置换、吹扫或蒸煮 | | 不涉及 | | |
| 3.设备通风孔已打开进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴隔绝式呼吸防护装备,不应采用直接通入氧气或富氧空气的方法补充氧 | | 通过 | | |
| 4.转动设备已切断电源，电源开关处已加锁并悬挂“禁止合闸”标志牌 | | 通过 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.受限空间内部已具备进人作业条件，易燃易爆物料容器内作业，作业人员未采用非防爆工具，手持电动工具符合作业安全要求 | | 通过 | | |
| 6.受限空间进出口通道畅通，无阻碍人员进出的障碍物 | | 通过 | | |
| 7.盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，已分析其中的可燃、有毒有害气体和氧气含最，且在安全范围内 | | 通过 | | |
| 8.存在大量扬尘的设备已停止扬尘 | | 不涉及 | | |
| 9.用于连续检测的移动式可燃、有毒气体、氧气检测仪已配备到位 | | 通过 | | |
| 10.作业人员已佩戴必要的个体防护装备，清楚受限空间内存在的危险因素 | | 通过 | | |
| 11.已配备作业应急设施：消防器材（1 ）、救生绳（ 1）、气防装备（1 ），盛有腐蚀性介质的容器作业现场已配备应急用冲洗水 消防器材和气防装备为必选项 | | 通过 | | |
| 12.受限空间内作业已配备通信设备 | | 通过 | | |
| 13.受限空间出入口四周已设立警戒区 | | 通过 | | |
| 14.其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 | | 通过 | | |
| 15.进入受限空间的人员和物品进行登记和管控 | | 通过 | | |
| 16.其他安全措施。 | | 不涉及 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 安全交底人 | 程XX | 接受交底人 | 吴XX |

| | | |
|---|---|---|
| 作业负责人意见<br>安全措施已落实，同意作业<br>签字：吴XX 2026年05月31日16时<br>2026年05月31日09时15分 | 所在单位意见<br>安全措施已落实，同意作业<br>签字：程XX<br>2026年05月31日09时15分 | 完工验收<br>确认所有工具已清理，现场恢复原样<br>确认现场人员已撤离<br>验收合格<br>签字：程XX<br>签字：吴XX<br>2026年05月31日16时53分 |

| 备注信息 | 时间 | 备注人 | 签名 |
|---|---|---|---|
| 人员进出签名单 | 2026-05-31 16:45:44 | 甘XX | |

备注附件: