受限空间安全作业票

编号：SXKJ20260623095236

作业申请单位	BTG技术装备部	作业申请时间	2026-06-23 09:52:36
受限空间名称	区域：ASU456 设备：5#空分装置 详细描述：P3366泵箱	受限空间内原有介质名称	氮气
作业内容	泵箱装砂		
作业单位	BTG装备部,河南长兴	作业负责人	李XX
作业人	其他参与作业的人员：柳保荣、杨书乾	监护人	马XX
急救人员	马XX	急救人员联系方式	155********
作业许可证	ASU5P3366泵箱装砂(80020260623095103806)		
关联的特殊作业	LOTO支持证书:ASU5P3366泵箱装砂(LOTO20260623095236)		
风险辨识结果	灼烫,中毒、窒息		

气体取样分析时间	2026-06-23 10:30:18	2026-06-23 11:38:10	2026-06-23 13:19:16	2026-06-23 14:21:29	2026-06-23 15:14:58	2026-06-23 16:14:44
代表性气体	氧气%/上下限/19.5~23.5	氧气%/上下限/19.5~23.5	氧气%/上下限/19.5~23.5	氧气%/窒息/19.5~23.5	氧气%/窒息/19.5~23.5	氧气%/窒息/19.5~23.5
分析点						
分析结果	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
分析人	田XX	马XX	马XX	马XX	马XX	马XX
作业实施时间	2026年06月23日 10时45分至2026年06月23日 17时01分止					

安全措施	备注	确认结果	确认人一	确认人二
1.盛装过有毒、可燃物料的受限空间，所有与受限空间有联系的阀门、管线已加盲板隔离，并落实盲板责任人，未采用水封或关闭阀门代替盲板		不涉及	马XX	
2.盛装过有毒、可燃物料的受限空间，设备已经过置换、吹扫或蒸煮		不涉及	马XX	
3.设备通风孔已打开进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴隔绝式呼吸防护装备,不应采用直接通入氧气或富氧空气的方法补充氧		通过	马XX	
4.转动设备已切断电源，电源开关处已加锁并悬挂“禁止合闸”标志牌		不涉及	马XX	
5.受限空间内部已具备进人作业条件，易燃易爆物料容器内作业，作业人员未采用非防爆工具，手持电动工具符合作业安全要求		不涉及	马XX	
6.受限空间进出口通道畅通，无阻碍人员进出的障碍物		通过	马XX	
7.盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，已分析其中的可燃、有毒有害气体和氧气含最，且在安全范围内		不涉及	马XX	
8.存在大量扬尘的设备已停止扬尘		不涉及	马XX	
9.用于连续检测的移动式可燃、有毒气体、氧气检测仪已配备到位		通过	马XX	
10.作业人员已佩戴必要的个体防护装备，清楚受限空间内存在的危险因素		通过	马XX	
11.已配备作业应急设施：消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防装备（ ），盛有腐蚀性介质的容器作业现场已配备应急用冲洗水 消防器材和气防装备为必选项		通过	马XX	
12.受限空间内作业已配备通信设备		不涉及	马XX	
13.受限空间出入口四周已设立警戒区		通过	马XX	
14.其他相关特殊作业已办理相应安全作业票		通过	马XX	
15.进入受限空间的人员和物品进行登记和管控		不涉及	马XX	
16.其他安全措施。		通过	马XX	

安全交底人	马XX	接受交底人	柳XX,杨XX

作业负责人意见	所在单位意见	完工验收
安全措施已落实，同意作业 签字：李XX 2026年06月23日17时 2026年06月23日10时34分	安全措施已落实，同意作业 签字：田XX 2026年06月23日10时34分	确认所有工具已清理，现场恢复原样 确认现场人员已撤离 验收合格 签字：田XX 签字：马XX 2026年06月23日17时02分

备注信息	时间	备注人	签名
开工时照片	2026-06-23 10:45:43	田XX	

备注附件: